

신분당선 봉담 연장

■ 사업개요

- 사업위치: 수원시 호매실동 ~ 화성시 봉담읍
- 사업량: L=7.0km
- 소요예산: 4,374억 원(「제4차 국가철도망 구축계획」 반영 사업비)
- 노선도



■ 추진현황

- 2021. 1. 사전타당성 조사 용역 착수(市)
- 2021. 7. 「제4차 국가철도망 구축계획」 및 「제4차 대도시권 광역교통시행계획」 반영
- 2021. 12. 사전타당성 조사 용역 완료(市)
- 2023. 4. 국토부 장관 면담(사전타당성조사 조속 추진 건의)
- 2025. 2. 사전타당성 재조사 용역 착수(市)
- 2025. 9. 관계기관 회의(국토부, 화성시)
- 2025. 12. 사전타당성 재조사 용역 완료(市)
- 2026. 3. 관계기관 회의(국토부, 화성시)

■ 추진계획

- 2026. 국토부 후속 행정절차(사전타당성조사 등) 추진 요청