

병점역 복합환승센터

■ 사업개요

- 사업위치: 화성시 진안동 946-8번지 일원
 - ※ 병점복합타운 내 자동차정류장(6,059㎡), 주차장 1부지(5,916㎡)
- 사업규모: 환승센터(4,398㎡) 및 환승지원시설(44,362㎡)
- 사업기간: 2022년 ~2030년
- 사업비: 약 2,022억 원(환승시설: 493억 원, 환승지원시설: 1,529억 원)
- 경제성: B/C = 1.51
 - ※ 「국가통합교통체계효율화법」에 따라 환승센터는 타당성 평가대상으로 경제성 확보 必

■ 추진현황

- 2021. 7.: 제4차 광역교통시행계획(2021~2025) 반영(환승센터)
- 2022. 8.: 병점역 복합환승센터 타당성평가 및 개발계획 용역 착수
- 2023. 7.: 병점역 복합환승센터 시민설명회
- 2024. 5.: 병점역 복합환승센터 타당성평가 및 개발계획 용역 완료
- 2024. 6.: 「제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)」 및 「제5차 광역교통시행계획(2026~2030)」 용역 착수(국토부)
- 2024. 11.: 「제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)」 및 「제5차 광역교통시행계획(2026~2030)」 수요조사 제출(市→道→국토부)
- 2026. 1.: 병점역 복합환승센터 철도 선상부지 타당성평가 및 개발계획 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 下.: 상위계획* 변경(환승센터 → 복합환승센터) 고시(국토부)
- 2026.~2030.: 병점역 복합환승센터 사업추진

■ 기대효과

- 병점역 복합환승센터 개발을 통한 환승 시간 단축
- 대중교통 이용객 증가에 따른 인근 지역경제 활성화

* 제5차 대도시권 광역교통시행계획(2026~2030) / 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)