

신안산선 향남 연장

■ 사업개요

- 사업위치: 가칭국제테마파크 ~ 서화성 ~ 화성시청 ~ 향남
- 사업량: L=22.3km
- 소요예산: 2,006억 원 * 향후 실시설계 결과에 따라 변동 가능
- 노선도



■ 추진현황

- 2020. 4. ~ 2021. 3. 사전 타당성조사(市)
- 2021. 8. 신안산선 연장 사업 건의(市→국토교통부)
- 2021. 9. ~ 2022. 6. 타당성 검증 ⇨ 경제성확보(B/C > 1)
- 2022. 12. 신안산선 향남 연장 운영 승인(국토교통부)
- 2023. 3. ~ 2023. 11. 타당성 조사(한국지방행정연구원)
- 2023. 5. 위·수탁 협약 체결(市, 국가철도공단, 한국철도공사, 넥스트레인)
- 2023. 12. ~ 2024. 3. 중앙 투자심사(행정안전부)(심사결과 : 재검토)
- 2024. 7. ~ 2024. 10. 중앙투자심사 재의뢰(행정안전부)(심사결과 : 조건부)
- 2024. 12. 화성시의회 제237회 정례회 안전상정 및 의결
- 2025. 1. 사업비 납부(市→국가철도공단, 넥스트레인)
- 2025. 5. ~ 2026. 下. 실시설계
 - 노반·궤도^{5월}, 전기·신호^{6월}, 신호^{8월}, 수요·운전^{9월}, 환경영향평가^{10월} 착수
 - 노선계획(안)^{반복선} 관계기관, 관계부서 협의^{12월} 및 회신^{26년 1월}

■ 추진계획

- 2026. 12 실시계획 승인
- 2027. 1 토지보상 및 착공
- 2028. 12 준공 및 개통 * 실시설계 결과, 추진계획 등에 따라 변동 가능

노선도

